

Commune de HIRSAC*Maître d'ouvrage***Station d'épuration lits à plantés de roseaux (1300EH)****CABINET MERLIN***Maître d'œuvre***HIRSAC (16)***Lieu d'exécution***Budget : 550 000 € HT****Période (durée) : 6 mois****► DESCRIPTION DES TRAVAUX ENTREPRIS**

- Arrivée par refoulement depuis le PR du bourg
- Pose d'un dégrilleur automatique et d'une vis de compactage dans le poste béton
- Pose d'un poste béton Ø2300 ht 4.35m avec CAV
- Terrassement bassin n°1 étanche 1560m²
- Pose d'un poste béton Ø2300 ht 4.35 avec CAV
- Terrassement bassin n°2 étanche 1040m²
- Pose d'un canal de mesure Venturi type III et d'une sonde

**► SPECIFICITES**

- Accès Terrain très pentu
- STEP boues activés existantes à démolir
- Terrain : calcaire dur et rocheux
- Gros volume de terrassement
- Présence réseau amiante ciment existant

**► MOYENS MIS EN OEUVRE**

- **Matériel** : Pelles mécanique, camions PL, Tractopelle, BRH
- **Personnel** : 1 conducteur de travaux, 1 chef de chantier, 1 poseur canalisateur, 1 aide poseur canalisateur, 1 conducteur d'engin, 1 chauffeur PL.



