

SARL CERF
Camping La Castellonderie
Maître d'ouvrage

Station d'épuration lits à plantés de roseaux (380 EH)
CAMPING LA CASTILLONDERIE

SOCAMA 24
Maître d'œuvre

THONAC (24)
Lieu d'exécution

Budget : 136 000 € HT

Période (durée) : 1.5 mois

▶ **DESCRIPTION DES TRAVAUX ENTREPRIS**

- Réseau de collecte en PVC CR8 Ø160 & brchts en Ø125mm
- Pose d'un poste de relevage à 2 pompes avec panier dégrilleur manuel et chambre à vannes séparée
- Débitmètre électromagnétiques
- Chasse hydraulique n°1 pour alimentation étage 1
- Terrassement bassin n°1 constitué de 3 casiers de 57m² étanches
- Chasse hydraulique n°2 pour alimentation étage 2
- Terrassement bassin n°2 constitué de 2 casiers de 57m² non étanches
- Pose de regards de prélèvement et de répartition
- Plateaux d'infiltration (billons)



▶ **SPECIFICITES**

- 2 piézomètres pour suivre le niveau des eaux souterraines



▶ **MOYENS MIS EN OEUVRE**

- **Matériel** : Pelle mécanique, camion PL, Tractopelle
- **Personnel** : 1 conducteur de travaux, 1 chef de chantier, 1 poseur canalisateur, 1 aide poseur canalisateur, 1 conducteur d'engin, 1 chauffeur PL.